

CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

Código : 960095
Proyecto : SUNAMPE
Ubicación : SUNAMPE, CHINCHA, ICA
Presupuesto de Contrato : SI. 5'709,901.49 a Set.97 (USA \$ 2'099,228.49)
Contratista : ASOC. INPROYB S.A. - I.V.C. CC. GG. S.R.L - ARSA CC. GG.
Concesionario : SEMAPACHA A-S.
Fecha de Inicio : 23.07.98
Plazo de Ejecución : 7 meses
Fecha de Término : 17.02.99
Ampliación de Plazo : 90
Término Reprogramado : 18.05.99
Término real : 25.06.99
Inspector de Obra : Consultor Herbert Peña Romero
Conexiones Iniciales : 2,602 de agua y 2,889 de desagüe
Conexiones Finales : 2,452 de agua y 2,889 de desagüe

1.0 AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO

VALORIZACIONES (i/IGV)

Partida Presupuest : Contrato Principal

5,709,900.92

Partida Adicionales :

0.00 5,709,900.92

REINTEGROS (i/IGV)

Partida Presupuest : Contrato Principal

858,769.66

Partida Adicionales :

0.00 858,769.66

TOTAL AUTORIZADO

6,568,670.58

1.2 PAGADO

VALORIZACIONES (i/IGV)

Partida Presupuest : Contrato Principal

5,709,901.49

Partida Adicionales

0.00 5,709,901.49

REINTEGROS (i/IGV)

Partida Presupuest : Contrato Principal

521,884.99

Partida Adicionales

0.00 521,884.99

TOTAL PAGADO

6,231,786.48

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

336,884.10

2.0 ADELANTOS

2.1 CONCEDIDOS

En efectivo

1,181,865.65

En materiales

438,685.01 1,620,550.66

2.2 AMORTIZADO

En efectivo

1,181,865.65

En materiales

438,685.01 1,620,550.66

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

0.00

3.0 FONDO DE GARANTIA

Retenido

285,073.48

Sustituido

0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

285,073.48

RESUMEN

1.0 Valorizaciones (i/reintegros y otros con IGV)

A CARGO

A FAVOR

0.00 336,884.10

2.0 Amortizaciones de adelantos otorgados

0.00 0.00

TOTAL

0.00 336,884.10

SALDO FINAL DE LIQUIDACION A FAVOR DEL CONTRATISTA

336,884.10

FONDO DE GARANTIA A DEVOLVER AL CONTRATISTA

285,073.48



I.V.C.
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
ING. YTAO FELIPE VALLE PACHA S.
GERENTE GENERAL