

PARTIDAS DE CONTROL (FASES Y SUBFASES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACUM. ANTERIOR			ACTUAL			ACUM. ACTUAL		
		VALORIZADO	COSTO REAL	META	VALORIZADO	COSTO REAL	META	VALORIZADO	COSTO REAL	META
01	PROYECTO BAGUA	8,516,395.36	6,054,819.01	-	1,177,777.55	987,622.85	-	9,694,172.91	7,042,441.86	-
	Mano de Obra	2,652,424.13	1,793,337.47	-	360,458.03	264,253.31	-	3,012,882.16	2,057,590.78	-
	Material	3,808,555.24	2,375,023.61	-	526,592.38	445,061.04	-	4,335,147.62	2,820,084.64	-
	Equipo	1,972,634.92	1,274,383.83	-	289,394.27	235,593.22	-	2,262,029.19	1,509,977.05	-
	Subcontrato	82,781.08	612,074.11	-	1,332.87	42,715.28	-	84,113.95	654,789.39	-
01.01	SECTOR A: OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y M	409,817.90	474,501.59	-	37,179.87	26,962.59	-	446,997.77	501,464.19	-
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	409,817.90	474,501.59	-	37,179.87	26,962.59	-	446,997.77	501,464.19	-
01.01.01.01	0906 MOVILIZACION, CAMPAMENTO Y CARTEL DE OBRA	33,110.20	161,624.22	-	-	11,311.90	-	33,110.20	172,936.12	-
	Mano de Obra	335.20	55,313.62	-		11,019.23		335.20	66,332.85	-
	Material	-	103,234.10	-		217.67		-	103,451.77	-
	Equipo	-	844.00	-				-	844.00	-
	Subcontrato	32,775.00	2,232.50	-		75.00		32,775.00	2,307.50	-
01.01.01.02	0922 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	125,084.56	108,991.45	-	12,675.92	67.42	-	137,760.48	109,058.87	-
	Mano de Obra	46,056.42	98,801.08	-	4,893.24			50,949.66	98,801.08	-
	Material	56,404.62	4,083.02	-		67.42		61,970.63	4,150.44	-
	Equipo	22,623.52	-	-	2,216.67			24,840.19	-	-
	Subcontrato	-	6,107.35	-				-	6,107.35	-
01.01.01.03	0501 SEGURIDAD EN OBRA	232,749.14	176,667.81	-	24,503.95	15,583.27	-	257,253.09	192,251.08	-
	Mano de Obra	132,118.66	52,822.00	-	13,985.40			146,104.07	52,822.00	-
	Material	98,084.48	69,528.99	-	10,518.55	10,744.65		108,603.03	80,273.64	-
	Equipo	-	1,368.00	-				-	1,368.00	-
	Subcontrato	2,546.00	52,948.82	-		4,838.62		2,546.00	57,787.44	-
01.01.01.04	0560 MEDIO AMBIENTE (ISO 14000)	18,874.00	26,898.11	-	-	-	-	18,874.00	26,898.11	-
	Mano de Obra	-	-	-				-	-	-
	Material	-	1,240.00	-				-	1,240.00	-
	Equipo	-	-	-				-	-	-
	Subcontrato	18,874.00	25,658.11	-				18,874.00	25,658.11	-
01.01.01.05	0906 CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS	-	320.00	-	-	-	-	-	320.00	-
	Mano de Obra	-	-	-				-	-	-
	Material	-	20.00	-				-	20.00	-
	Equipo	-	-	-				-	-	-
	Subcontrato	-	300.00	-				-	300.00	-
01.02	SECTOR B: OBRAS DE SANEAMIENTO AGUA Y ALCAN	8,105,377.46	5,367,026.19	-	1,140,597.68	954,694.99	-	9,245,975.14	6,321,721.18	-
01.02.01	REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8,105,377.46	5,367,026.19	-	1,140,597.68	954,694.99	-	9,245,975.14	6,321,721.18	-
01.02.01.01	3801 REDES DE AGUA	2,698,181.40	1,555,024.58	-	263,838.00	214,560.74	-	2,962,019.40	1,769,585.32	-
	Mano de Obra	654,588.71	341,197.91	-	49,180.16	34,496.44		703,768.87	375,694.35	-
	Material	1,393,751.91	603,551.35	-	155,264.07	99,822.80		1,549,015.97	703,374.15	-
	Equipo	621,254.70	481,337.06	-	58,060.91	70,641.36		679,315.61	551,978.42	-
	Subcontrato	28,586.08	128,938.27	-	1,332.87	9,600.14		29,918.95	138,538.41	-
01.02.01.02	3851 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	942,318.81	531,761.21	-	104,546.88	63,859.03	-	1,046,865.69	595,620.23	-
	Mano de Obra	359,104.61	218,315.60	-	39,983.04	23,669.86		399,087.65	241,985.46	-
	Material	528,222.14	235,038.74	-	59,281.92	34,590.77		587,504.06	269,629.50	-
	Equipo	54,992.06	61,006.26	-	5,281.92	3,685.50		60,273.98	64,691.76	-
	Subcontrato	-	17,400.61	-		1,912.90		-	19,313.51	-
01.02.01.03	4002 REDES DE ALCANTARILLADO	1,783,730.88	1,725,446.94	-	289,860.86	266,215.01	-	2,073,591.73	1,991,661.95	-
	Mano de Obra	551,974.61	565,235.84	-	79,309.31	36,134.05		631,283.91	601,369.89	-
	Material	683,786.60	700,487.91	-	117,201.31	143,564.59		800,987.91	844,052.50	-
	Equipo	547,969.67	377,409.40	-	93,350.23	69,508.36		641,319.91	446,917.76	-
	Subcontrato	-	82,313.79	-		17,008.01		-	99,321.80	-
01.02.01.04	4070 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE	1,069,145.51	521,489.84	-	204,561.15	148,121.25	-	1,273,706.66	669,611.09	-
	Mano de Obra	580,128.50	172,412.36	-	111,189.81	41,146.69		691,318.31	213,559.05	-
	Material	402,425.90	234,898.55	-	76,426.24	89,931.66		478,852.13	324,830.21	-
	Equipo	86,591.12	95,302.85	-	16,945.10	15,004.50		103,536.22	110,307.35	-
	Subcontrato	-	18,876.08	-		2,038.40		-	20,914.48	-
01.02.01.05	4030 BUZONES Y BUZONETAS	862,391.26	715,270.60	-	140,079.87	135,514.55	-	1,002,471.14	850,785.15	-
	Mano de Obra	236,171.35	235,372.87	-	38,467.95	58,877.16		274,639.30	294,250.03	-
	Material	572,340.71	375,851.65	-	88,382.61	53,739.89		660,723.31	429,591.54	-
	Equipo	53,879.21	96,207.81	-	13,229.32	22,348.50		67,108.52	118,556.31	-
	Subcontrato	-	7,838.27	-		549.00		-	8,387.27	-
01.02.01.06	3866 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO OBRAS CIVILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-				-	-	-
	Material	-	-	-				-	-	-
	Equipo	-	-	-				-	-	-
	Subcontrato	-	-	-				-	-	-
01.02.01.07	3866 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO MONTAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-				-	-	-
	Material	-	-	-				-	-	-
	Equipo	-	-	-				-	-	-
	Subcontrato	-	-	-				-	-	-
01.02.01.08	1476 REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDAS	173,751.50	69,966.35	-	57,975.82	56,297.72	-	231,727.32	126,264.07	-
	Mano de Obra	43,260.45	23,650.42	-	16,611.12	39,909.04		59,871.57	63,559.46	-
	Material	72,764.30	32,959.88	-	13,951.67	12,381.59		86,715.97	45,341.47	-
	Equipo	57,726.76	7,984.00	-	27,413.02	2,700.00		85,139.78	10,684.00	-
	Subcontrato	-	5,372.05	-		1,307.09		-	6,679.14	-
01.02.01.09	1195 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	575,858.10	248,066.68	-	79,735.10	70,126.69	-	655,593.20	318,193.37	-
	Mano de Obra	48,302.87	30,114.94	-	6,838.00	13,435.57		55,140.86	43,550.51	-
	Material	-	-	-				-	-	-
	Equipo	527,555.23	152,924.45	-	72,897.10	51,305.00		600,452.34	204,229.45	-
	Subcontrato	-	65,027.29	-		5,386.12		-	70,413.41	-
01.03	SECTOR C: LINEA DE CONDUCCION, RP-1 Y PTAP	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-
01.03.01	LINEA DE CONDUCCION	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-
01.03.01.01	3801 INSTALACION DE TUBERIAS PVC	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-
	Mano de Obra	382.75	-	-				382.75	-	-
	Material	774.60	-	-				774.60	-	-
	Equipo	42.65	-	-				42.65	-	-
	Subcontrato	-	-	-				-	-	-
01.03.01.02	1476 PAVIMENTO DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-				-	-	-
	Material	-	-	-				-	-	-
	Equipo	-	-	-				-	-	-
	Subcontrato	-	-	-				-	-	-
01.03.01.03	1195 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-				-	-	-
	Material	-	-	-				-	-	-

	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.02	RESERVORIO APOYADO RP-1	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02.01	1000 MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.02.01	3892 ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.02.01	3866 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.02.01	6400 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.02.01	2600 ACABADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.02.01	1195 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.03	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03.01	1000 MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.03.02	3730 ESTRUCTURAS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.03.03	3866 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.03.04	6400 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.03.03.05	1195 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04	SECTOR D: CAM. BOMBEO, L. IMPULSION, PTAR Y OB	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	CAMARA DE BOMBEO	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01.01	1000 MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.01.01	4090 ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.01.01	4080 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.01.01	6400 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.01.01	2600 ACABADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.02	LINEA DE IMPULSION	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02.01	4014 INSTALACION DE TUBERIAS DE HD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.02.02	1195 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
	Material	-	-	-			-	-	-
	Equipo	-	-	-			-	-	-
	Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.03	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03.01	1000 MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-	-	-	-	-	-	-

		Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
		Material	-	-	-			-	-	-
		Equipo	-	-	-			-	-	-
		Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.03.02	3740	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
		Material	-	-	-			-	-	-
		Equipo	-	-	-			-	-	-
		Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.03.03	4080	EQUIPAMIENTO HIDRAULICO	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
		Material	-	-	-			-	-	-
		Equipo	-	-	-			-	-	-
		Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.03.04	6400	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
		Material	-	-	-			-	-	-
		Equipo	-	-	-			-	-	-
		Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.03.05	1195	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
		Material	-	-	-			-	-	-
		Equipo	-	-	-			-	-	-
		Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.04	OBRAS ESPECIALES		-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.04.01	4065	PASE AEREO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
		Material	-	-	-			-	-	-
		Equipo	-	-	-			-	-	-
		Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.04.02	1414	REUBICACION DE CANAL CONCRETO ARMADO	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
		Material	-	-	-			-	-	-
		Equipo	-	-	-			-	-	-
		Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.04.04.03	1000	DEFENSA RIBEREÑA PARA PROTEC. DE LA PTAR	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
		Material	-	-	-			-	-	-
		Equipo	-	-	-			-	-	-
		Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.05	SECTOR E: TRANSPORTE DE MATERIALES, CONTROL		-	213,291.22	-	-	5,965.27	-	-	219,256.49
01.05.01	FLETES, HERRAMIENTAS Y CONTINGENCIAS		-	213,291.22	-	-	5,965.27	-	-	219,256.49
01.05.01.01	0906	FLETE TERRESTRE	-	199,060.97	-	-	-	-	-	199,060.97
		Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
		Material	-	-	-			-	-	-
		Equipo	-	-	-			-	-	-
		Subcontrato	-	199,060.97	-			-	-	199,060.97
01.05.01.02	0980	CONTINGENCIAS DE OBRA	-	12,820.39	-	-	5,965.27	-	-	18,785.66
		Mano de Obra	-	100.84	-		5,565.27	-	-	5,666.11
		Material	-	12,719.55	-			-	-	12,719.55
		Equipo	-	-	-		400.00	-	-	400.00
		Subcontrato	-	-	-			-	-	-
01.05.01.03	0903	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	-	1,409.87	-	-	-	-	-	1,409.87
		Mano de Obra	-	-	-			-	-	-
		Material	-	1,409.87	-			-	-	1,409.87
		Equipo	-	-	-			-	-	-
		Subcontrato	-	-	-			-	-	-